

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลน้ำเย็น

อำเภอ.....น้ำเย็น.....จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนรพช.ใน (เขตเทศบาล-ไป ทางถนนเทศบาล ๒)	๔๙๗,๓๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๑๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ เส้น	๔๙๗,๓๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ๑ (ทล.๒๒๔๘- ถ.วิรัช)	๔๔๓,๔๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ๑ (ทล.๒๒๔๘- ถ.วิรัช) หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด จำนวน ๑ เส้น	๔๔๓,๔๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล ๒ (ถ.รพช.ใน-ถ. วิรัช)	๔๖๕,๕๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ๒ (ถ.รพช.ใน-ถ.วิรัช) คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๙ ตารางเมตร พร้อมจุดโคมไฟ ๘ ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๖๕,๕๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนน เทศบาล๓ (ถนนพิมพ์ สวัสดิ์-ถ.อนุสรณ์นิตินสาร)	๔๘๑,๙๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน เทศบาล๓ (ถนนพิมพ์สวัสดิ์-ถ. อนุสรณ์นิตินสาร) คสล.หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๘๑,๙๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด				
๕	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนบุญเกิด (ฝั่งทิศตะวันตก)	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนบุญเกิด (ฝั่งทิศตะวันตก) คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนพิทักษ์ประชา (ทล.๒๒๔๘- ถ.ริมทุ่ง)	๔๙๓,๕๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนพิทักษ์ประชา (ทล.๒๒๔๘-ถ.ริมทุ่ง) คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๗๒๓ ตารางเมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๙๓,๕๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนวิเศษโกสินทร์ (ฝั่งทิศ ตะวันตก)	๔๙๐,๖๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนวิเศษโกสินทร์ (ฝั่งทิศตะวันตก) คสล.หนา ๐.๑๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๔๙๐,๖๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสีวิเชียร (ฝั่งทิศตะวันตก)	๔๙๒,๔๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสีวิเชียร (ฝั่งทิศตะวันตก) คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร พร้อมชุดโคมไฟ ๕ ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๙๒,๔๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนน ๒๐๐ ลีค (จาก ถ.หลักเมืองไปทาง ถ.ราชกิจ)	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนน ๒๐๐ ลีค (จาก ถ.หลักเมืองไปทาง ถ.ราชกิจ) คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน จัดสรร ๒	๓๖๑,๘๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนจัดสรร ๒ คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตารางเมตร พร้อมชุดโคมไฟ ๓ ชุด ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๓๖๑,๘๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน จัดสรร ๓	๓๙๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนจัดสรร ๓ คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๓๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหน้า วัดวารีดุค (จุดต่อถนนสงวนรัตน์ไป ทางเขื่อนกันตลิ่ง)	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนหน้าวัดวารีดุค (จุดต่อถนนสงวน รัตน์ไปทางเขื่อนกันตลิ่ง) คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตารางเมตร พร้อมชุดโคมไฟ ๕ ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการก่อสร้างยกผิวจราจรถนน คสล.ถนนริมทุ่ง (จุดต่อกับ ถ.จันทร์ บูรณะไปทาง ถ.แสงทิพย์)	๔๙๙,๖๐๐	ดำเนินการก่อสร้างยกผิวจราจรถนน คสล.ถนนริมทุ่ง (จุดต่อกับ ถ.จันทร์ บูรณะไปทาง ถ.แสงทิพย์) คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๔๙๙,๖๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วย ปลวก	๔๙๘,๒๐๐	ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ลำห้วยปลวก คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๙๘,๒๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำถนน รพช. โน (ต่อจากที่เดิมไปทางถ.เทศบาล ๓)	๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำถนน รพช.โน (ต่อจากที่เดิมไป ทางถ.เทศบาล ๓) คสล.หนา ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมอ่างชุดรับน้ำ ๑๑ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนกลีน พงษา (ต่อจากท่อเดิมไปทาง ถ.สงวน รัตน์)	๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำถนนกลีนพงษา (ต่อจากท่อเดิม ไปทาง ถ.สงวนรัตน์) ท่อ คสล.Dia ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมอ่างชุดรับ น้ำ ๑๑ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๔๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนชิน โชติ (ต่อจากท่อเดิมไปทาง ถ.สงวน รัตน์)	๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำถนนชินโชติ (ต่อจากท่อเดิมไป ทาง ถ.สงวนรัตน์) ท่อ คสล.Dia ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมอ่างชุดรับ	๔๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			น้ำ ๑๑ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด				
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนวิสูตร โยธาภิบาล (ต่อจากถ.บุญเกิดไปทาง ถ.สีวิเชียร)	๙๓๑,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำถนนวิสูตรโยธาภิบาล (ต่อ จากถ.บุญเกิดไปทาง ถ.สีวิเชียร) ท่อ คสล.Dia ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร พร้อมอ่างชุดรับน้ำ(ฝา คสล.) ๑๙ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๙๓๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนวิสูตร โยธาภิบาล (ต่อจาก ถ.วิเศษโกสินทร์ ไปทาง ถ.บุญเกิด)	๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำถนนวิสูตรโยธาภิ(ต่อจาก ถ. วิเศษโกสินทร์ไปทาง ถ.บุญเกิด) ท่อ คสล.Dia ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมอ่างชุดรับน้ำ(ฝา คสล.) ๑๑ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสุนทรพิช (จาก ถ.สงวนรัตน์ไป ทาง ถ.วิสูตรโยธาภิบาล)	๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำถนนสุนทรพิช (จาก ถ.สงวน รัตน์ไปทาง ถ.วิสูตรโยธาภิบาล) ท่อ คสล. Dia ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อม อ่างชุดรับน้ำ ๑๑ จุด ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒๑	โครงการวางก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนอนุสรณ์นิตินสาร (ต่อจาก ถ. อนุสรณ์นิตินสาร ตัด ถ.รวมมิตร)	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำถนนอนุสรณ์นิตินสาร (ต่อจาก ถ.อนุสรณ์นิตินสาร ตัด ถ.รวมมิตร) ท่อ คสล.Dia ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมอ่างชุดรับน้ำ(ฝาเหล็ก) ๑๐ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การจัด ประชุมประชาคมแผนพัฒนา/แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำ สร้างเครือข่ายองค์กร ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
รวมแผนงานบริหารทั่วไป ๑ โครงการ				๑๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๑๕,๐๐๐	ดำเนินการในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได	๑๑,๐๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๐๐,๘๐๐	ดำเนินการในการจัดสวัสดิการให้แก่เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๓,๑๐๐,๘๐๐	-	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการในการจัดการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	เงินสทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการในการจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
รวมแผนงานงบกลาง ๔ โครงการ				๑๔,๕๐๕,๘๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดจังหวัด อุบลราชธานี	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการโครงการในการจัดเงินอุดหนุน ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (คป.ปส.อ.) ใน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๕,๐๐๐	-	จังหวัด อุบลราชธานี	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดอำเภอน้ำยืน	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการโครงการในการจัดเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอน้ำยืน (คตส.อ) ในการดำเนินงาน ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	-	อำเภอน้ำยืน	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ โครงการ				๔๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการในการจัดทำโครงการ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันพิษ สุนัขบ้า ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานอาสาสมัครแกนนำด้าน สาธารณสุขและสุขภาพของ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานอาสาสมัครแกนนำด้าน สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า สถานที่ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าที่ พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการส่งเสริมและป้องกันควบคุม โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (โควิด-๑๙)	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการส่งเสริมและ ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (โค วิด-๑๙) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า พาหนะ ค่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน การดำเนินโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
รวมแผนงานสาธารณสุข ๔ โครงการ				๔๐๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนิน กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการจัดตั้งสภาเด็กและ เยาวชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความ ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๖๒๗,๔๙๐	ดำเนินการในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดเทศบาลตำบลน้ำเย็น ทั้ง ๒ ศูนย์ ๒. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลน้ำเย็น ทั้ง ๒ ศูนย์	๑,๖๒๗,๔๙๐	-	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลน้ำเย็น ทั้ง ๒ ศูนย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. ค่าหนังสือเรียน ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนในสังกัด (สพฐ)	๒,๖๔๖,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้โรงเรียนในสังกัด (สพฐ) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียน น้ำเย็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน		-	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๕	โครงการค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑,๗๑๔,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลน้ำเย็นและโรงเรียน สังกัด สพฐ ในเขตเทศบาลน้ำเย็น		-	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
รวมแผนงานการศึกษา ๕ โครงการ				๖,๒๐๗,๔๙๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงเทศบาลตำบลน้ำยืน	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์เทศบาลตำบลน้ำยืน	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการน้ำเย็นเมืองสะอาด	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการ น้ำเย็นเมืองสะอาด รณรงค์ทำความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรอง อย่างน้อยเดือนละครั้ง เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ	๔๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลใน การขุดบ่อขยะและฝังกลบขยะ	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการจ้างเหมา เครื่องจักรกลในการขุดบ่อขยะและฝัง กลบขยะ ในการจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดบ่อ ขยะและฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อขยะ เทศบาลตำบลน้ำเย็น	๑๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกใน การขุดลอกคลองระบายน้ำ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
รวมแผนงานสาธารณสุข ๓ โครงการ				๑๖๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรม พืช (อพ.สธ.) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เช่น ค่าป้ายรับสนองฯ ค่าอาหารว่างในการประชุม ค่าพันธุ์กล้า ไม้ เมล็ดพันธุ์ การจัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ รวบรวมฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
รวมแผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการ				๓๐,๐๐๐			

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566  
จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน เทศบาลตำบลน้ำยืน

ยุทธศาสตร์อุปถ	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		(บาท)		(บาท)			
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	36	3,833,500.00	13	197,000.00	196,859.50	196,859.50	140.50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	138	237,152,000.00	16	5,092,400.00	479,000.00	479,000.00	25,900.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	48	17,371,000.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12	1,090,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	38	13,950,000.00	10	470,000.00	469,500.00	469,500.00	500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	39	102,002,000.00	2	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>311</b>	<b>375,398,500.00</b>	<b>49</b>	<b>7,659,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,359.50</b>	<b>26,540.50</b>

## ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๑.โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตำบลน้ำเย็นมีไม่เพียงพอในการดำเนินการ

๒.สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังเน้นด้านโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่

## ข้อเสนอแนะ

๑.สำหรับโครงการ/แผนงานที่เทศบาลตำบลน้ำเย็นดำเนินการ เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณ ทั้งที่มีโครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลน้ำเย็น จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

๒.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

๓.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้แก่ประชาชนเสนอปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน และจัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี