

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)



ของ

เทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำเย็น
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนแรก) ของเทศบาลตำบลน้ำเย็น

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำเย็น มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำเย็น ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจ่านงค์ บุปผาดี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็น

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมในวันเทศบาล	50,000	/				50,000	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	30,000			/			สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น	10,000	/				36,405	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี พ.ศ. 2566	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี พ.ศ. 2566	50,000			/			สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินจากการสำรวจข้อมูลภาคสนามลงในโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สำหรับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย เพื่อเตรียมการรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลน้ำยี่น	50,000			/			กองคลัง

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำยี่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	53,000	/				53,000	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ	30,000	/				26,000	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำเย็น	10,000			/			สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นให้กับชุมชนในเขตเทศบาล/โรงเรียนในเขต เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล/โรงเรียนในเขต เทศบาล	50,000			/			สำนักปลัดเทศบาล
5	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000			/			สำนักปลัดเทศบาล
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	20,000			/			สำนักปลัดเทศบาล
7	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	/				3,450	สำนักปลัดเทศบาล
8	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	/				10,000	สำนักปลัดเทศบาล
9	โครงการฝึกอบรมทบทวนการระงับอัคคีภัย พนักงานเทศบาลตำบลน้ำเย็น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ทบทวนการระงับอัคคีภัยพนักงานเทศบาล ตำบลน้ำเย็น	10,000			/			สำนักปลัดเทศบาล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนรพช.ใน (เขตเทศบาล-ไปทางถนนเทศบาล 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนรพช.ใน (เขตเทศบาล -ไปทางถนนเทศบาล 2) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 305 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	497,300			/		กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 1 (ทล.2248-ถ.วิรัช)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 1 (ทล.2248-ถ.วิรัช) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	443,400			/		กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 2 (ถ.รพช.ใน-ถ.วิรัช)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 2 (ถ.รพช.ใน-ถ.วิรัช) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 97.80 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 489 ตารางเมตร พร้อมชุดโคมไฟ 8 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	465,500			/		กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนน เทศบาล 3 (ถ.พิมพ์สวัสดิ์-ถ.อนุสรณ์นิตินสาร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิว จราจร คสล.ถนนเทศบาล 3 (ถ.พิมพ์สวัสดิ์-ถ. อนุสรณ์นิตินสาร) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 648 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	481,900			/		กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนบุญเกิด (ฝั่งทิศตะวันตก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิว จราจร คสล.ถนนบุญเกิด(ฝั่งทิศตะวันตก) คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตาราง เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	500,000			/		กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนพิทักษ์ ประชา (ทล.2248-ถ.ริมทุ่ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิว จราจร คสล.ถนนพิทักษ์ประชา(ทล.2248-ถ. ริมทุ่ง) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 723 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	493,500			/		กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนวิเศษ โกสินทร์ (ฝั่งทิศตะวันตก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิว จราจร คสล.ถนนวิเศษโกสินทร์(ฝั่งทิศตะวันตก) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	490,600			/		กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสีวิเชียร (ฝั่งทิศตะวันตก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิว จราจร คสล.ถนนสีวิเชียร(ฝั่งทิศตะวันตก) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมชุดโคมไฟ 5 ชุด ตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	492,400			/		กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำถนน 200 ลีด (จาก ถ.หลักเมืองไปทาง ถ.ราชกิจ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิว จราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนน 200 ลีด (จาก ถ.หลักเมืองไปทางถ.ราชกิจ) คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 79 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 316 ตาราง เมตร ท่อ คสล.Dia 0.60 ยาว 65 เมตร ตาม แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	498,000			/		กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจัดสรร 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจัดสรร 2 คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 415 ตารางเมตร พร้อมชุดโคมไฟ 3 ชุดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	361,800			/		กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจัดสรร 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจัดสรร 3 คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	390,500			/		กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนหน้าวัดวาริอุตม (จุดต่อถนนสงวนรัตนีไปทางเขื่อนกันตลิ่ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนค สล.ถนนหน้าวัดวาริอุตม(จุดต่อถนนสงวนรัตนี ไปทางเขื่อนกันตลิ่ง) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 123 เมตรหรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร พร้อมชุดโคม ไฟ 5 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	500,000			/		กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างยกผิวจราจรคสล.ถนนริมทุ่ง(จุด ต่อกับถ.จันทร์บูรณะไปทางถ.แสงทิพย์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างยกผิว จราจรคสล.ถนนริมทุ่ง (จุดต่อกับถ.จันทร์บูรณะ ไปทาง ถ.แสงทิพย์) คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตรหรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	499,600			/		กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยปลวก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยปลวก คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 152 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	498,200			/			กองช่าง
15	โครงการวางท่อระบายน้ำถนน รพช.ใน(ต่อจากท่อเดิมไปทางถ.เทศบาล 3)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำถนน รพช.ใน (ต่อจากท่อเดิมไปทางถ.เทศบาล 3) ท่อ คสล.Dia 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมชุดอ่างรับน้ำ 11 จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	487,000			/			กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนกlinikพงษ์ษา(ต่อจากท่อเดิมไปทางถ.สงวนรัตน์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำถนนกlinikพงษ์ษา (ต่อจากท่อเดิมไปทางถ.สงวนรัตน์) ท่อ คสล.Dia 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมชุดอ่างรับน้ำ 11 จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	487,000			/			กองช่าง
17	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนชิดโชติ(ต่อจากท่อเดิมไปทางถ.สงวนรัตน์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำถนนชิดโชติ (ต่อจากท่อเดิมไปทางถ.สงวนรัตน์) ท่อ คสล.Dia 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมชุดอ่างรับน้ำ 11 จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	487,000			/			กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
18	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนวิสูตรโยธาภิบาล (ต่อจากถ.บุญเกิดไปทางถ.สีวิเชียร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำถนนวิสูตรโยธาภิบาล(ต่อจากถ.บุญเกิดไปทาง ถ.สีวิเชียร) ท่อ คสล.Dia 0.60 เมตร ยาว 260 เมตร พร้อมชุดอ่างรับน้ำ(ฝา คสล.) 19 จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	931,000			/			
19	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนวิสูตรโยธาภิบาล (ต่อจาก ถ.วิเศษโกสินทร์ไปทาง ถ.บุญเกิด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำถนนวิสูตรโยธาภิบาล (ต่อจากถ.วิเศษโกสินทร์ไปทาง ถ.บุญเกิด) ท่อ คสล.Dia 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมชุดอ่างรับน้ำ (ฝา คสล.) 11 จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	487,000			/			
20	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุนทรพิช (จาก ถ.สงวนรัตน์ไปทาง ถ.วิสูตรโยธาภิบาล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่อระบายน้ำถนนสุนทรพิช (จากถ.สงวนรัตน์ไปทางถ.วิสูตรโยธาภิบาล) ท่อ คสล.Dia 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมชุดอ่างรับน้ำ 11 จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	487,000			/			
21	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนอนุสรณ์นิตินสาร (ต่อจากถ.อนุสรณ์นิตินสารตัดถ.รวมมิตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำถนนอนุสรณ์นิตินสาร (ต่อจาก ถ.อนุสรณ์นิตินสารตัด ถ.รวมมิตร) ท่อ คสล.Dia 0.60 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมชุดอ่างรับน้ำ (ฝาเหล็ก) 10 จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	500,000			/			

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างโดมทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโดมทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลน้ำยืนกำหนด	300,000			/			กองการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา/แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำ สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000			/			สำนักปลัดเทศบาล

3.2 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได	11,015,000		/			5,558,200	สำนักปลัดเทศบาล
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	3,100,800		/			1,388,800	สำนักปลัดเทศบาล
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน	90,000		/			33,000	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำยืม	300,000	/				300,000	กองสาธารณสุข

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (คป.ปส.อ) ในการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	/				15,000	สำนักปลัดเทศบาล
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอ น้ำยืม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอ น้ำยืม (คตส.อ.) ในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000	/				25,000	สำนักปลัดเทศบาล

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000			/			กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัคร แกนนำด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครแกน นำด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน	100,000			/			กองสาธารณสุข
3	โครงการส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ อุบัติใหม่ (โควิด-19)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (โควิด-19)	50,000			/			กองสาธารณสุข
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000			/			กองสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวัน เด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่าใช้จ่าย ในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ	210,000	/				207,000	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน	20,000			/			กองการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลน้ำยืน ทั้ง 2 ศูนย์ (2) ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลน้ำยืน ทั้ง 2 ศูนย์ (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลน้ำยืน ทั้ง 2 ศูนย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1) ค่าหนังสือเรียน 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,627,490		/			841,311	กองการศึกษา
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด (สพฐ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนน้ำยืน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,646,000		/			1,270,650	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
5	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลน้ำยี่น และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบล น้ำยี่น	1,714,000		/			522,102	กองการศึกษา

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำยี่น	200,000				/		กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลน้ำยี่น	200,000				/		กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลน้ำยี่น	200,000	/				151,000	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลน้ำยี่น	200,000	/				200,000	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
5	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลน้ำยืน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว	200,000			/		กองการศึกษา	
6	โครงการจัดทำต้นเทียนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดทำต้นเทียนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566	80,000			/		กองการศึกษา	
7	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น (วิถีชีวิตชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน	50,000		/		20,000	กองการศึกษา	
8	โครงการงานประเพณีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสืบสานวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ชาวอำเภอน้ำยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสืบสานวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ชาวอำเภอน้ำยืน	70,000	/			70,000	กองการศึกษา	

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการน้ำยืน เมืองสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการน้ำยืน เมืองสะอาด รับผิดชอบทำความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรอง อย่างน้อยเดือนละครั้ง	40,000			/		กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลในการขุดบ่อขยะ และฝังกลบขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดบ่อขยะ และฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อขยะเทศบาลตำบล น้ำยี่น	100,000	/				97,500	กองสาธารณสุข
3	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการขุดลอก คลองระบายน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการ ขุดลอกคลองระบายน้ำที่ต้นเขิน ตามถนนสาย ต่างๆ และห้วยหนองสาธารณะ ในเขตเทศบาล ตำบลน้ำยี่น	20,000			/			กองสาธารณสุข

6.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรม พืช (อพ.สธ.) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เช่น ค่าป้ายรับสนองฯ ค่าอาหารว่างใน การประชุม ค่าพันธุ์กล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ การ จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ รวบรวมฐานทรัพยากร ท้องถิ่น ฯลฯ	30,000			/			กองสาธารณสุข